DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS **UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL**	TEMA: LISTA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS QUE EMPLEAN VENTILACIÓN	REVISIÓN A	PÁGINA 1 DE 1
PARA USO CON LA NORMA 2600SEG291 DE VENTILACION		FECHA DE REVISIÓN 20-Jun-06	FECHA EFECTIVA: 20-Jun-06

Área	Puntos de Verificación	2600SEG291	Verif. (√ o NA)
Ambiente de Trabajo	**Actividad en Espacios Confinados**	6.2.1	
	--Se dispone de ventilación para la labor que se realiza		
	--En la labor se generan contaminantes		
	--Es la ventilación adecuada para este tipo de labor		
	--Se remueve eficientemente los contaminantes generados.		
	Actividades en Talleres (Soldadura)		
	--Labor en taller de soldadura		
	--Es la ventilación de extracción local implementada	6.2.3	
	--La descarga de los contaminantes se realiza en áreas que afecten a terceros	6.2.3.2	
	--El sistema de ventilación implementado es suficiente para capturar la cantidad del contaminante generado.	6.2.3.1	
	Actividades en Talleres (Carpintería)		
	--Labor en taller de carpintería		
	--Es la ventilación de extracción local implementada	6.2.2	
	--El sistema de ventilación implementado es suficiente para capturar la cantidad del contaminante generado	6.2.2.1	
	--El material generado (polvo y aserrín de madera) es colectado para su disposición final.	6.2.2.1	
	Actividades de Pintura con Rociadores en Cabinas		
	--Se utiliza ventilación de extracción	6.2.5	
	--La velocidad lineal promedio de succión es de al menos 100 pie por minutos.	6.2.5	
Prácticas Generales de Trabajo			
	Operaciones de Arenado en Espacios Cerrados	6.2.6	
	--Se implementa la ventilación de extracción		
	--El flujo de extracción está entre 500 a 2000 cfm		
	--El material generado se colecta para su disposición final		
	--El sistema de ventilación en el taller está operacional		
	--Se mantienen registros de mantenimiento o reparación del sistema.	7.0	